

網野銚子山古墳史跡整備 年次計画

資料1-1

名称	銚子山古墳 第一、第二古墳					
所在地	京都府京丹後市網野町網野小字妹、宮家、園、林					
指定年月日	大正11年 3月 8日	追加指定	平成23年 9月 21日			
指定面積	37743.23㎡(台帳面積+道路用地実測面積)、(古墳本体 15,126㎡、用地買収17,728㎡、草刈り等32,854㎡)					
史跡等の説明	<p>銚子山古墳は古墳時代前期末(4世紀末)に築造された墳丘198mの日本海側最大の前方後円墳。奈良市の佐紀陵山(さきみささぎやま)古墳(日葉酢媛命陵)とは相似墳(同じ設計図により作られた古墳)と言われており、当時ヤマト王権と丹後の王との緊密な関係を示す。大陸、朝鮮半島と交流し鉄とガラスを確保した「丹後王国」の王の墓。史跡内に浦嶋の邸宅跡伝承地・しわ榎が存在し、浦嶋伝説の史跡でもある。</p>					
事業全体の内容	網野銚子山古墳整備 ・ 浦島伝承の地(しわ榎)					
<目的>	日本で一級資料の丹後の王墓、網野銚子山古墳を整備して歴史学習の場、観光資源として活用する。					浦島伝承(しわ榎・浦島太郎宅)
<内容>	史跡指定内の公有地化を実施し、古墳公園として整備する、32年度終了予定である					
①整備のための発掘調査	②基本設計、実施設計	③古墳墳丘、周溝整備	④遊歩道階段整備			①しわ榎、しわ榎2世
⑤駐車場・ガイダンス整備	⑥トイレ整備	⑦大型バス侵入道路整備	⑧ベンチ説明版整備			②パネル
文化財関係予算			建設関係予算		観光関係事業予算	
事業目的	24~26年度事業内容	主な予算科目	事業費(千円)	財源	事業費(千円)	財源
	○用地買収(34筆、17,728㎡)	用地買収費、事務費	50,579	国補4/5		
	事業費 50,579千円					
実施計画策定のための資料収集	H27年度事業内容	主な予算科目	事業費(千円)	財源	事業費(千円)	財源
	○史跡整備検討委員会経費	史跡整備検討委員会	308	単費		
	○整備基本設計策定に必要な発掘調査 前方部墳端の調査(H27.8~11実施)	測量委託料	10,234	国補1/2		
	○墳丘測量図の作成(周辺約4万㎡)	補助員賃金等	1,652	国補1/2		
	○一部の小屋等撤去	作業員人材派遣委託料	1,266	国補1/2		
		小屋解体処分委託料	399	単費		
		発掘調査重機等借上	321	国補1/2		
		その他消耗品、旅費	415	一部単費		
	事業費 14,595千円					
	H28年度事業内容	主な予算科目	事業費(千円)	財源	事業費(千円)	財源
○史跡整備検討委員会経費	史跡整備検討委員会	215	単費			
○整備基本設計策定の発掘調査 墳丘長及び前方部側面の確認調査	測量委託料	5,187	国補1/2			
○駐車場等便益施設の用地取得(単費)	補助員賃金等	992	国補1/2			
○小銚子古墳の地形測量(約1万㎡)	作業員人材派遣委託料	2,385	国補1/2			
	環境整備関係経費	713	単費			
	用地取得関係経費	7,656	特例債			
事業費 17,854千円	その他消耗品、賃借等	706	国補1/2			
基本設計策定	H29年度事業内容	主な予算科目	事業費(千円)	財源	事業費(千円)	財源
	○基本設計策定	史跡整備検討委員会	283	単費		
	○発掘調査経費	基本設計委託料	3,254	国補1/2		
	○銚子山古墳整備工事 墳丘に植生する樹木等の整理伐工 園路整備工	発掘調査諸経費	1,790	国補1/2		
		整備工事関係経費	2,236	国補1/2		
		補助員賃金等	1,267	国補1/2		
		作業員人材派遣委託	1,822	国補1/2		
		環境整備関係経費	719	単費		
	事業費 11,371千円					
	H30年度事業内容(繰越含む)	主な予算科目	概算(千円)	財源	事業費(千円)	財源
○整備実施設計策定(当年度施工分)	史跡整備検討委員会	206	単費	測量設計 15,000		
○銚子山古墳周溝整備 墳丘に植生する樹木等の整理伐工 古墳補修盛土工・復元盛土工 周溝整備工、園路・階段設置工	実施設計委託料	2,484	国補1/2	分筆登記 4,000		
	工事監理委託料	976	国補1/2	用地取得 6,000		
	古墳周溝等整備工	27,216	国補1/2	調査物件補償 15,000		
	事務経費、環境整備等	888	一部単費			
事業費 31,773千円				合計 40,000		
銚子山古墳整備工事	R元年度事業内容(面積・規模・工法等)	主な予算科目	概算(千円)	財源	事業費(千円)	財源
	○整備実施設計策定(当年度施工分)	史跡整備検討委員会	188	単費		
	○銚子山古墳墳丘整備 墳丘に植生する樹木等の整理伐工 古墳墳丘復元盛土工、周溝整備工 園路・階段設置工	実施設計・工事監理委託料	4,098	国補1/2		
		古墳周溝等整備工	21,310	国補1/2		
		報告書作成経費	1,258	国補1/2		
		事務経費、環境整備等	805	一部単費		
	事業費 27,659千円					
	R2年度事業内容(面積・規模・工法等)	主な予算科目	概算(千円)	財源	事業費(千円)	財源
	○整備実施設計策定(当年・次年度施工分)	史跡整備検討委員会	373	単費		
	○銚子山古墳墳丘整備 墳丘に植生する樹木等の整理伐工 古墳墳丘復元盛土工、周溝整備工	実施設計・工事監理委託料	5,000	国補1/2		
	古墳周溝等整備工	25,000	国補1/2			
	事務経費、環境整備等	801	一部単費			
事業費 31,174千円						
R3年度事業内容(面積・規模・工法等)	主な予算科目	概算(千円)	財源	事業費(千円)	財源	
○整備実施設計策定(次年度施工分)	史跡整備検討委員会	373	単費	1期工事		
○銚子山古墳墳丘整備 墳丘に植生する樹木等の整理伐工 古墳墳丘復元盛土工、周溝整備工 市道整備工(単費)	実施設計・工事監理委託料	6,100	国補1/2、単費	20,000		
	古墳周溝等整備工	37,000	国補1/2			
	道路整備工	7,320	単費			
	事務経費、環境整備	900	一部単費			
事業費 51,693千円				合計 21,800		

- 人気観光地の条件
- ① 伝説・物語がある
  - ② 交通アクセス利便 (大型バス駐車場)
  - ③ 魅力あるコース
- 観光コース設定
- 古代丹後王国ルート
- ① 史跡網野銚子山古墳
  - ② 史跡赤坂今井墳墓
  - ③ 丹後古代の里資料館
  - ④ 竹野神社
  - ⑤ 史跡神明山古墳
- 古代丹後と浦島伝説
- ① 史跡網野銚子山古墳
  - ② 島尻神社
  - ③ 琴引浜鳴き砂文化館
  - ④ 琴引浜
  - ⑤ 丹後古代の里資料館

R4年度事業内容（面積・規模・工法等）		主な予算科目	概算（千円）	財源	事業費（千円）	財源
○整備実施設計策定（次年度施工分） ○銚子山古墳周溝等整備 ○ベンチ等設置工		史跡整備検討委員会	373	単費	2期工事	
		実施設計・工事監理委託料	5,000	国補1/2	21,800	
		古墳周溝等整備工	8,900	国補1/2	（水道官敷設	
		ベンチ等設置工	13,000	国補1/2	含む）	
	事業費 28,173 千円	事務経費、環境整備	900	一部単費	合計 21,800	
R5年度事業内容（面積・規模・工法等）		主な予算科目	概算（千円）	財源	事業費（千円）	財源
駐車場等整備工事 便益施設設置工事 説明板設置工事 事業報告書作成		史跡整備検討委員会	373	単費		
		工事監理委託料	3,000	国補1/2		
		便益施設等設置工	20,000	国補1/2		
		説明板設置工	3,300	国補1/2		
		整備報告書作成経費	1,300	国補1/2		
		駐車場整備工事	8,420	単費		
	事業費 37,073 千円	事務経費、環境整備等	680	一部単費		