

●個別施設計画に係る年度別進捗状況(令和8年5月時点)

実施年度	目標年度	全体	目標年度									
			R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
第2次計画策定時(R7.3)	予定施設数	73	5	14	13	12	4	5	8	0	7	5
今回改訂時(R8.5)	予定施設数(A)	76	5	9	21	13	4	7	10	1	6	0
	R7実施完了施設(B)	5	5									

達成率(B/A) 6.6%

○施設分類ごとの対応方針

施設分類	対応方針	合計	継続維持			譲渡		貸付		除却	
			指定管理	集約化 複合化	改修	機能 維持	機能 廃止	機能 維持	機能 廃止		
市民文化系施設		11	8			1			2		
社会教育系施設		30	1	1		20		3	2	3	
スポーツ・レクリエーション施設		40				26			14		
行政系施設		121			1	111		1		8	
学校教育系施設		22			17	4				1	
子育て支援施設		27		1		23	3				
産業系施設		96	17		2	71	2	3		1	
保健福祉施設		13	2			10			1		
環境衛生施設		9		2		2				5	
医療施設		38	3			31				4	
特殊施設		7				7					
公園		12	4			6				2	
下水道施設		3				3					
その他		4				4					
合計		433	35	4	20	319	5	7	0	19	24

○各年度の対応方針

目標年度	対応方針	合計	継続維持			譲渡		貸付		除却	
			指定管理	集約化 複合化	改修	機能 維持	機能 廃止	機能 維持	機能 廃止		
R7		5			3		1			1	
R8		9		1	5					3	
R9		21	1	3	3	4	3		5	2	
R10		13			3	1	3			6	
R11		4			2					2	
R12		7			2					5	
R13		10			2				8		
R14		1								1	
R15		6							6		
R16		0									
合計		76	1	4	20	0	5	7	0	19	20

○令和7年度 実施済みの施設一覧

No	施設名称	所在地	実施結果		目標年度	所管部署	施設分類
1	峰山庁舎(1号館)	峰山町	継続維持	改修	R7	総務防災課	行政系施設
2	旧掛津消防車庫	網野町	譲渡	機能廃止	R7	総務課	行政系施設
3	弥栄小学校	弥栄町	継続維持	改修	R7	教育総務課	学校教育系施設
4	網野学校給食センター	網野町	除却		R7	教育総務課	学校教育系施設
5	丹後王国 休憩棟	弥栄町	継続維持	改修	R7	農業振興課	産業系施設