

袖志里道付替工事 平成30年度予定表 ( 11/5 ~ 11/18 ) 京丹後市 建設部 土木課

工 種	11月													
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
準備工 (測量、丁張り)			■	■										
残土処理工 (整形)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
購入土盛土 (路床)		■												
排水構造物工	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
路盤工			■	■	■									
舗装工(As,Co)								■	■	■		■	■	■
防護柵工										■	■			
コンクリート殻搬出			■	■	■									
使用機械等	バックホウ 0.7m3×1台 ダンプトラック 4t×2台 ダンプトラック 10t×3台 アスファルトフィニッシャー 1台 タイヤローラー 1台 モーターグレーダー 1台													

※ 天候の影響等により工程や使用機械等が変更になることもあります。

(この予定表にない土・日・祝日に工事を実施する場合は、別途、事前に情報提供を行います。)