

新最終処分場整備工程表

資料 3

資料 3

区分	番号	年度	業務区分	主な業務内容			備考
				全体	最終処分場（本体）	浸出水処理施設	
計画・調査過程	1	H28	概略構想	新最終処分場整備に向けた概略構想を策定			
	2	H29	候補地選定	新最終処分場整備に向けた候補地を選定			
	3	H30	基本同意	候補地の中から1か所に絞り込み、地元区と基本同意			
	4	R1	基本構想	新最終処分場整備に向けた基本的な方向性の検討			
	5	R2	基本計画	施設配置計画、概算工事費算定	基本的条件の設定、主要施設・管理施設・関連施設の設定	処理規模算定、原水・処理水質の設定、基本的処理フロー設定	一括業務
	6		地形測量	施設整備基本計画のための地形測量。地形測量は、基本設計、実施設計でも使用。			
	7		地域計画	施設整備基本計画の概算工事費を踏まえ、補助金（環境省）のための手続き。（令和3～7年度を対象）			
	8		不動産鑑定評価	新最終処分場整備予定地の不動産鑑定業務			
	9	R3	概要説明	施設整備基本計画内容の説明等			
	10		地元協議	各種協議等			
	11		地質調査	基本設計のための地質調査			
	12		基本設計	-	基本設計図面作成、数量計算書作成、概算工事費算定	見積仕様書作成、見積徴収、見積内容の比較検討	
	13		関係機関協議	設置届事前協議等	林地開発事前協議 防災調整池の河川協議 土壤汚染対策法協議	林地開発事前協議等	
	14	R3～R4	生活環境影響評価	新最終処分場整備における生活環境影響評価（R3～R4）			繰越（R3～R4）
	15	R3～R4	用地測量 筆界確認	買収用地測量、境界確定（R3～R4）			繰越（R3～R4）
工事発注過程	16	R4	実施設計	発注金額の設定、工事特記仕様書作成等	発注図面作成、数量計算書作成、設計書作成等	発注仕様書作成	
	17	R4～R5	用地交渉・取得	対地権者・用地買収、変更登記等			繰越（R4～R5）
	18	R6	基本計画・基本設計見直し	事業費縮減のための設計見直し			
	19	R6～R7	実施設計見直し	事業費縮減のための設計見直し			
	20	R7	関係機関協議	設置届協議	林地開発事前協議等	林地開発事前協議等	
工事施工過程	21	R7～R10	整備工事	-	図面発注方式	性能発注方式	工期約3年（R7～R10）
	22	R7～R10	工事監理	補助金申請・実績報告	現場立合、定例会議、書類審査等	現場立合、定例会議、書類審査等	
その他			施工業者の対応	-	工事着手	設計⇒工事着手	浸出水処理施設は、受注業者で設計後に工事着手
令和10年度中に供用開始（予定）							